

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 13 日

天气: 晴.

星期: 一

气温: 13~11℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	开压站: 二次设备控制电缆接线, 主变控制电缆接线, 水工泵房女儿墙浇筑, 化粪池基础侧壁混凝土浇筑, GIS控制电缆接线, SVG控制电缆接线, 站外排水沟施工, GIS加六氟化硫. 西沟: 检查支架安装角度, 符合设计要求. 验收2#开闭亭至箱变电缆敷设, 符合设计要求, 同意隐蔽. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊地块光伏场区: 10#箱变基础砌筑完成, 浇筑380个, 支架安装2组, 累计完成109组, 完成率4%. 西郊地块光伏场区: 支架安装20组, 累计完成106组, 完成率518%. 开挖电缆沟, 敷设3x240交流电缆470米. 湖朝地块光伏场区: 暂停施工, 等待项目部协调林业证问题. 开压站: 一次柜南侧至围墙外电缆沟道侧壁钢筋绑扎, 预埋扁钢大焊接, 二次电缆接线, 水工泵房女儿房墙浇筑完成, 化粪池基础侧壁浇筑完成, 开压站北侧围墙外排水沟砌筑抹灰, 污水蓄水池模板拆除完成.

	送出线路: G3、G21组塔. 集电线路: D3、D11基坑开挖完成. AB3、AB4基坑开挖完成70%. AB26基坑开挖完成. 现场人员、机具情况: 东郊地块光伏场区: 管理人员4人. 安装队48人. 箱变浇筑4人. 浇筑16人. 装载机2台. 履带式潜孔钻机1台. 空压机1台. 西郊地块光伏场区: 管理人员5人. 散料安装队22人. 挖机1台. 装载机1台. 阳朔地块光伏场区: 装载机1台. 空压机2台. 桩机1台. 履带1台. 开压站: 项目管理人员6人. 土建施工队23人. 电气人员11人. 送出线路34人. ±建施工队: 钢筋加工断机1台. 钢筋弯曲机3台. 钢筋调直切断机1台. 筛沙机1台. 铲车1台. 挖机1台. 集电线路: 项目管理4人. 施工人员一队16人. 二队11人. 三队12人. 振捣棒2台.
其它事项	西郊: 因道路问题组件运输车辆无法通行. 阳朔: 等待项目部通知相关文件办理完成施工.
本日现场监理人员	王亚力. 朱路. 王黎金
记录人: 李英	总监 (总监代表): 黄永革