

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 14 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 1~12℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理
工作
情况

开压站: 二次设备控制电缆接线, 主变控制电缆接线,
集电线路: D4, D10, D14, D15, D16, AB2, AB22, AB25, AB26 验坑,
GIS 控制电缆接线, SVG 控制电缆接线, GIS 加六氟化硫,
西沟: 检查支架安装角度符合设计要求, 检查电缆沟开挖深度, 满足设计要
求,
召开监理例会, 会议内容详见会议纪要,
巡视施工现场, 检查现场安全情况良.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

东郊地块光伏场区: 14 井箱变砌筑, 浇筑 24 个, 支架安装 24 组,
累计完成 133 组, 完成率 4.88%,
西沟地块光伏场区: 支架安装 20 组, 累计完成 126 组, 完成率 6.15%,
开挖电缆沟, 敷设 3x240 交流电缆 295 米,
西郊地块光伏场区: 暂停施工, 等待限电部协商林业证问题,
开压站: 一次舱南侧至围墙外电缆沟道侧壁模板安装,
水泵房女儿墙模板拆除,
化粪池基础侧壁模板拆除,
开压站北侧围墙外排水沟砌筑抹灰,
二次电缆接线,
送电线路: G3, G6, G21 组塔.

		集电线路: 74 基坑开挖完成, 212 基坑开挖完成 80%, 28 修路完成 50%. 现场人员、机具情况: 东郊地块光伏场区: 管理 7 人, 安装 61 人, 箱变浇筑 4 人, 浇筑 10 人, 装桩机 2 台, 履带式潜孔钻机 1 台, 空压机 1 台. 西沟地块光伏场区: 管理 5 人, 散料安装 22 人, 挖机 1 台, 装载机 1 台. 阳朝地块光伏场区: 装桩机 1 台, 空压机 2 台, 桩机 1 台, 小蜜蜂 1 台. 升压站: 项目管理人 6 人, 土建施工队 23 人, 电气人员 11 人, 送电线路 3 人. 土建施工队: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直切断机 1 台, 筛沙机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 1 台. 集电线路: 项目管理人员 4 人, 施工人员 一队 16 人, 二队 11 人, 三队 12 人, 振捣棒 2 台.
其它事项	西沟: 因道路问题组件运输车辆无法通行. 阳朝: 等待项目部通知相关文件办理完成施工.	
本日现场监理人员		王金, 王力, 朱弘兵
记录人: 张		总监 (总监代表): 曹林