

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 15 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 2-10℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	上午到东郑场区验收支架: 巡视检查开压站现场: 开压站: 北侧围墙外排水沟砌砖抹灰, 收舱南侧至围墙外电缆沟道侧壁模板安装, 二次接线, 消防水池外侧抹灰, GIS 接地扁铁焊接及刷防腐, 验收 2#箱变: 光伏区电缆敷设, 符合设计要求, 同高隐蔽, 检查支架安装角度偏差 $\pm 1^\circ$ 在允许偏差范围内, 巡施工现场, 检查现场安全情况良,	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郑地块光伏场区: (桩基总数由 2730 个变更为 2760 个) 14#箱变基础砌筑, 浇筑 30 个, 支架安装 19 组, 累计完成 152 组, 完成率 55%. 西沟地块光伏场区: 2#箱变电缆沟回填, 支架安装 20 组, 累计完成 146 组, 完成率 73%. 阳朝地块光伏场区: 暂停施工, 等待国土部协调林业证问题, 开压站: 收舱南侧至围墙外电缆沟道侧壁模板安装加固, 开压站北侧围墙外排水沟护坡间裂缝处理, SVG 基础修葺完成, 开压站北侧护坡砌筑前平整, 20#站方钢带混凝土蓄水池内墙浇筑砌筑,

		一次舱二次舱生活舱基础舱体间支系焊接油漆。 二次电缆接线。 送出线路：G9基础开挖，G6组塔。 集电线路：AB3基坑开挖完成30%。AB21基坑开挖完成。 AB2、AB6、AB22、ABX、AB24支模完成。D12基坑开挖完成。D8修路完成。 现场人员、机具情况： 东地块光伏场区：管理7人，安装队61人，箱变安装4人，浇筑10人。 装载机2台，履带式潜孔钻机1台，空压机1台。 西地块光伏场区：管理5人，散料安装队2人，挖机1台，装载机1台。 阳朝地块光伏场区：装载机1台，空压机2台，桩机1台，小蜜蜂1台。 变电站：项目管理7人，土建施工队23人，电气人员11人，送出线路22人。 土建施工队：钢筋切断机1台，钢筋弯曲机3台，钢筋调直切断机1台，筛沙机1台，铲车1台，挖机1台。 集电线路：项目管理7人，施工队一队16人，二队11人，三队12人，振捣棒2台。
其它事项		西沟：因道路问题是该组件运输车辆无法通行。 因天新地块、放条、引孔及浇筑工作停工。 阳朝：等待项目部通知相关文件办理完成施工。
本日现场监理人员	王少、朱明强、王孝金	
记录人：李洪	总监（总监代表）：黄永平	