

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 17 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 2~14℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	开压站: 巡视检查开压站现场, 二次接线; 生活舱二次舱体接地扁铁焊接, SV6 高压电缆头制作, GIS 接地扁铁制作焊接。 部分人员因现场缺材料暂未施工。 西沟: 督促施工单位整改支架安装质量问题。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。 监理单位召开监理例会, 会议内容详见会议纪要。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东郊地块光伏场区: 9#、11#、12# 整改完成, 构造柱绑扎。 浇筑 360t, 支架安装 40 组, 累计完成 234 组, 完成率 8.58%。 西沟地块光伏场区: 2# 箱变进行抹面, 2# 电缆沟回填, 支架安装 30 组。 阳朝地块光伏场区: 暂停施工, 等待项目部协调林业证问题。 开压站: 水工泵房内墙面抹灰, 一次舱二次舱生活舱舱体接地扁铁焊接。 北侧护坡砌筑。 二次舱至水工泵房电缆沟基础垫层浇筑完成。 200 立方钢筋混凝土蓄水池内导流墙砌筑完成。 一次舱、二次舱生活舱台阶砌筑。 开压站西侧护坡土方开挖。 高压电缆头制作安装。

		送出线路: 69浇筑完成. 69接地沟开挖. 66组塔完毕. 集电线路: 75基础浇筑. AB3. AB33. AB35 基坑开挖完成 70%. 76 基坑开挖完成 50%. AB32. AB34 基坑开挖完成. 179 基坑开挖完成. 现场人员、机具情况: 东郊地块光伏场区: 管理 7 人. 安装工 61 人. 箱变浇筑 4 人. 浇筑 10 人. 装载机 2 台. 履带式潜孔钻机 1 台. 空压机 1 台. 西沟地块光伏场区: 管理人员 5 人. 散料安装工 24 人. 挖机 1 台. 装载机 1 台. 开压站: 项目管理人员 6 人. 土建施工队 23 人. 电气人员 11 人. 送出线路 22 人. 土建施工队: 钢筋切断机 1 台. 钢筋弯曲机 3 台. 钢筋调直切断机 1 台. 筛沙机 1 台. 铲车 1 台. 挖机 1 台. 集电线路: 项目管理人员 4 人. 施工人员一队 6 人. 二队 11 人. 三队 12 人. 振捣棒 2 台.
其它事项	西沟: 因道路问题组成运输车辆无法通行. 取新地块. 放点. 引孔及浇筑工作停工. 阳朝: 等待项目部通知相关文件办理完施工.	
本日现场监理人员		王孝金. 白永. 傅马. 王功.
记录人: 李		总监 (总监代表): 黄书华