

# 监理日记 ( )

日期: 2023 年 11 月 18 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 5~16℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况

上午: 对 18# 方阵桩基 浇筑进行旁站. 现场见证 制做试块并养护和同条件各一组. 测试桩基度两次分别为 195mm. 190mm 符合要求.  
检查 18# 方阵立柱桩管内预埋混凝土高度. 高度符合要求.  
检查 9# 方阵支架安装质量情况.  
下午: 一次舱南侧豆固墙外电缆沟道模板拆除. 北侧护坡砌砖.  
二次舱至水工泵房电缆沟道基础底板钢筋绑扎及模板安装.  
西侧护坡土方开挖. 一次舱. 二次舱生活舱台阶砌砖.  
验收电缆线路 AB32 号. AB33 号. AB34 号铁塔基坑钢筋绑扎.  
西侧: 检查斜梁角度. 个别偏差较大. 告知施工单位整改.  
督促施工单位尽快整改. 变更知单提出的问题.  
巡视施工现场. 检查现场安全情况良好.

施工情况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安  
装第一工程  
有限公司

东郊地块光伏区: 11# 箱变砌砖. 14# 箱变圈梁支模完成.  
浇筑 26 个. 支架安装 40 组. 累计完成 274 组. 完成率 10.05%.  
西街地块光伏区: 3# 箱变进行扶直. 2# 电缆沟回填.  
支架安装 20 组. 累计完成 226 组. 完成率 11.04%.  
阴南地块光伏区: 暂停施工.  
开压站: 水工泵房内墙面抹灰.  
一次舱二次舱生活舱舱体接地焊接.  
开压站北侧护坡砌砖.  
二次舱至水工泵房电缆沟道基础钢筋绑扎及模板安装.  
一次舱二次舱台阶砌砖. 生活舱台阶砌砖完成.

|          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                        | <p>开压站西侧至围墙外电缆线沟盖板拆除完成，<br/>二以电缆敷设接线，户外导线压接，<br/>送电线路：G7组塔，<br/>集电线路：AB33，AB35基坑开挖完成，D6基坑开挖完成，50%，<br/>AB3基坑开挖完成，D8基坑开挖完成70%，<br/>现场人员、机械情况：<br/>东沟光伏区：管理7人，安装7人，箱变8人，浇筑队15人，<br/>装载机2台，履带式潜孔钻机1台，空压机1台，<br/>西沟光伏区：管理5人，散料工24人，挖机1台，装载机1台，<br/>开压站：项目经理6人，土建施工23人，电气人员11人，送电线路2人，<br/>土建施工队：钢筋切断机1台，钢筋弯曲机3台，钢筋调直切断机1台，筛沙机1台，铲车1台，挖机1台，<br/>集电线路：项目管理4人，施工一队16人，二队11人，三队12人，<br/>振捣棒2台，</p> |
| 其它事项     | <p>西沟：因道路问题组车运输车辆无法通行，<br/>阴车月：等待项目部通知相关文件办理完后再施工，</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 本日现场监理人员 | 白成武、王孝金、侯学军、王少                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 记录人：李英   | 总监（总监代表）：黄林                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |