

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 19 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 3~16℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	开站: 北侧护坡砌筑, 一次舱至水工泵房电缆沟基础底板钢筋绑扎支模, 底板混凝土浇筑, 生活舱台所平台浇筑抹面, 水工泵房墙面抹灰安装线管, 一次舱二次舱生活舱基础抹面, 二次电缆接线接线及网线敷设及 GPS 线敷设, 接地网焊接, 集电线路 AB32 号 AB33 号 AB34 号 AB35 号铁塔基础浇筑。 回站: 检查支架安装, 发现问题发通知单一份, 要求施工单位整改。 开站: 14 井方阵桩基浇筑进行旁站, 见证 8 井区域制做试块标养和同条件各一组, 测试坍落度两次分别为 170mm, 175mm 符合要求。 检查 14 井方阵地锚桩桩帽及管内预埋混凝土高度, 检查 9 井 3 井支架安装质量情况。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 棚光伏区: 11 井箱变砌筑完成, 浇筑 64 个, 支架安装 46 组, 累计完成 320 组, 完成率 11.74%。 西侧光伏区: 3 井箱变进行抹面, 2 井电缆沟回填, 支架安装 50 组。 阳朔地坑光伏区: 暂停施工, 等待项目部协调林业证问题。 开站: 水工泵房内外墙面抹灰, 安装线管。 一次舱二次舱生活舱舱体接地焊接。 开站北侧护坡砌筑。 一次舱至水工泵房电缆沟基础钢筋绑扎及支模, 混凝土浇筑完成。 清水蓄水池至水工泵房后混凝土底板浇筑完成。 网线敷设, GPS 蘑菇头安装, 设备接地。 二次电缆接线接线, 户外导线压接。

		送出线路: G13基础掘挖. G7组塔完竣. 集电线路: AB32, AB33, AB34. AB35基础浇筑完竣. D6, D8基坑开挖完竣. AB37基坑开挖完竣20%. C8基础开挖完竣30%. 队人数. 机具情况: 东郊地块光伏区: 管理7人. 安装7人. 箱变工人8人. 浇筑15人. 装载机2台. 履带式潜孔钻机1台. 空压机1台. 西沟地块光伏区: 管理5人. 材料安装24人. 挖机1台. 装载机1台. 阳朝地块光伏区: 未施工. 开压站: 项目管理6人. 土建施工23人. 电气人员11人. 送出线路22人. 土建施工队: 钢筋切断机1台. 钢筋弯曲机3台. 钢筋调直切断机1台. 筛沙机1台. 铲车1台. 挖机1台. 集电线路: 项目管理4人. 施工队一队1人. 二队11人. 三队12人. 振捣棒2台.
其它事项	西沟: 因道路问题. 组件运输车辆无法通行. 阳朝: 等待项目部通知相关手续办理完成施工.	
本日现场监理人员		王学金. 白如武. 王少. 宋号
记录人: 李集		总监 (总监代表): 董培