

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 21 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 7~17℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	开压站: 二次舱至水工泵房电缆沟基础侧壁钢筋绑扎支模, 生活舱台阶抹面, 消防水泵房外墙抹灰, 二次舱基础抹面及地线刷色标器, 敷设网线及敷设后台电源, 站区环网接地沟开挖及接地扁铁焊接, 集电线路 D9 号、D10 号、D11 号、D12 号铁塔基础浇筑。 东郊: 11 井箱变基础浇筑进行旁站, 见证制做试块标养和同条件一组, 箱变基础钢筋进场检验及取样, 验收 10 井箱变基础圈梁及底板钢筋模板。 西郊: 检查支架安装质量, 督促施工单位尽快整改通知单提出的问题, 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。 组织召开监理例会, 会议内容详见会议纪要。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊光伏区: 9 井箱变基础浇筑完成, 16 井箱变底板钢筋整改完成, 浇筑 27 方, 支架安装 40 组, 累计完成 369 组, 组件安装 52 块, 累计完成 156 块。 西郊地块光伏: 箱变基础 1 井 2 井进行一次防水作业, 支架安装 15 组, 累计完成 34 组。 内黄地块光伏场区: 清表 25 亩, 场区道路修筑 50 米。 开压站: 二次舱二次舱生活舱台阶抹面修葺, 二次舱抹面基础修葺, 二次舱至水工泵房电缆沟基础侧壁钢筋绑扎及支模, 混凝土浇筑完成, 生活舱基础抹面完成, 一次舱二次舱散水坡浇筑完成, 接地网焊接, 网架敷设, 蓄电池安装。

		送电线路: G13基础浇筑完成. 64组塔. 集电线路: AB39基坑开挖完成. C8基坑开挖完成. D9. D10. D11. D12基础浇筑. 现场人员、机具情况: 赫那地块光伏区: 管理7人. 安装工73人. 调度工8人. 浇筑工10人. 装载机2台. 履带式潜孔钻机1台. 空压机1台. 西洞地块光伏区: 管理人员5人. 散料安装工29人. 挖机1台. 装载机1台. 阳朝地块光伏区: 管理人员3人. 清表人员16人. 装载机1台. 空压机2台. 挖机1台. 小蜜蜂1台. 雁站: 项目管理工6人. 土建施工队23人. 电气工12人. 送电线路工2人. 土建施工队: 钢筋切断机1台. 钢筋弯曲机3台. 钢筋调直切断机1台. 筛沙机1台. 铲车1台. 挖机1台. 集电线路: 项目管理人员4人. 施工队一队16人. 二队11人. 三队12人. 振捣棒2台.
其它事项		西洞: 因道路问题组件运输车无法通行. 阳朝: 等待项目部通知相关文件处理完成施工.
本日现场监理人员	王孝金. 白成. 朱强. 王勤.	
记录人: 郭	总监 (总监代表): 黄	