

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 22 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 7~15℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	上午: 检查现场施工质量, 发现问题告知施工单位整改, 督促施工单位加快施工进度。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。 下午: 二次舱、生活舱台所扶直修整, 二次舱主水工泵房电缆沟模板拆除。 环网接地沟开挖及接地扁铁焊接, 网线敷设及蓄电池安装。 SVG电缆头制作, 集电线路 C8 铁塔基础浇筑前验收, 测量基坑洞口偏小需要整改。 东郊: 11# 方阵桩基浇筑前进行旁站。 10# 箱变基础圈梁及梁板钢筋模板整改再次验收, 整改符合要求, 验收合格, 对混凝土浇筑过程旁站, 现场测试坍落度, 符合要求。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊地块光伏区: 箱变基础圈梁梁板浇筑 1 个, 浇筑 166 个, 支架安装 50 组, 累计完成 419 组, 完成率 15.37%。 西郊光伏区: 对支架安装中发现问题及时进行整改, 1#、2#、3# 箱变进场进行二次防水作业, 支架安装 20 组, 累计完成 341 组, 完成率 16.65%。 阳朝地块: 清表 30 亩, 场区道路修筑 50 米。 开压站: 土建未施工, 开压站接地开挖, 接地网铺设焊接, 已验收接地网基坑回填, 网线敷设, 蓄电池安装。 送出线路: G16 基础浇筑完成, G4 组塔完成。 集电线路: AB40、AB41 基坑开挖完成。

		现场人员、机具情况: 郑光区: 管理7人, 安装工17人, 浇筑工8人, 浇筑工10人, 装载机2台, 履带式潜孔钻机1台, 空压机1台, 西沟光区: 管理人员5人, 散料安装工29人, 挖机1台, 装载机1台, 阴朝光区: 管理人员3人, 清表人员16人, 装载机1台, 空压机2台, 桩机1台, 小蜜蜂1台, 开站: 项目管理人6人, 土建施工队23人, 电气人员12人, 送电线路, 22人, 土建施工队: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机3台, 钢筋调直切 断机1台, 筛沙机1台, 铲车1台, 挖机1台, 集电线路: 项目管理人4人, 施工一队16人, 二队11人, 三队12人, 振捣棒: 2台,
其它事项		西沟: 因道路问题组内运输车辆无法通行, 阴朝: 等待项目部通知相关文件办理完成施工,
本日现场监理人员	王孝金, 王坤, 朱马冬, 白斌	
记录人: 张	总监 (总监代表): 朱	