

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 23 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 1~7°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

开压站: 二次舱生活舱台阶抹面修草. 二次舱配电房电缆沟盖板拆除.
 隔网接地沟开挖及接地扁钢焊接. 进场污水处理池卸货.
 二次设备网线敷设. 集电线路 AB39号. AB40号. AB41号铁塔基坑验槽.
 西沟: 检查支架安装质量. 督促施工单位尽快整改支架安装质量问题.
 巡视施工现场. 检查现场安全情况良.
 东郑光伏区: 11#方阵桩基浇筑进行旁站. 坍落度 180 mm 正负 20mm. 见证制作试块大
 养和同条件各一组. 符合要求.
 1.40m 规格地锚桩进场验收地锚桩规格及钢管镀锌厚度符合
 设计要求. 验收 14 井箱变基础圈梁及梁板.
 巡视检查施工现场. 现场安全情况良.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

东郑光伏区: 12 井箱变基础浇筑完成. 14 井箱变圈梁钢筋验收完成.
 箱变基础圈梁. 梁板浇筑累计完成 11. 引孔 70 个. 浇筑 330 个.
 支架安装 30 组. 累计完成 449 组. 组件安装 104 块.
 西沟光伏区: 对支架安装中发现的问题进行整改 1#、2#、3#箱变进行
 二次防水作业. 3 井方阵支架安装. 支架安装 20 组. 累计完成 36
 组. 完成率 17.63%.
 阳南光伏区: 未施工 (风大).
 开压站: 二次舱台阶砌筑. 二次舱生活舱台阶抹面修草.
 二次舱配电房电缆沟盖板模板拆除.
 二次舱南侧至围墙外电缆沟线槽支架焊接.
 开压站接地网基坑开挖. 接地网敷设焊接验收及基础回填.

		污水一体化设备进场接卸。一次能进线柜线缆孔洞封堵、开站接地开挖，接地网铺设焊接。 送出线路：G16掏挖完成，G5铁塔组立完成60%，G1铁塔组立完成60%。 集电线路：AB43基坑开挖完成，AB8基坑开挖完成90%。 现场人员、机具情况： 铁岭站：管理7人，打桩工6人，安装工7人，箱变工8人，浇筑10人，装载机2台，履带式潜孔钻机1台，空压机1台。 西河站：管理人员5人，散料安装工29人，挖机1台，装载机1台。 阴朝站：管理人员3人，清表人员16人，装载机1台，空压机2台，桩机1台，小蜜蜂1台。 开站：改回管理人员6人，土建施工队23人，电气人员12人，送出线路队。 土建施工队：钢筋切断机1台，钢筋弯曲机3台，钢筋调直机1台，筛沙机1台，铲车1台，挖机1台。 集电线路：改回管理人员4人，施工队一队16人，二队11人，三队12人。 振捣棒 2台。
其它事项		西河：因道路问题组伴运输车辆无法通行。 阴朝：等待项目部通知相关文件办理完成施工。
本日现场监理人员	王孝金，宋强，白作武，王华。	
记录人：蔡	总监（总监代表）：蔡	