

# 监理日记 ( )

日期: 2023 年 11 月 7 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 3~14℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>监理工作情况</p> | <p>           升压站: 水泵房消防设施安装, 护坡砌筑, 一次舱二次舱台阶抹灰。<br/>           GIS 互感器、开关等常规试验, GIS 耐压, 局放, 主变耐压, 局放, 变形试验<br/>           及电缆挂牌, 二次电缆接地线, 水泵房接地制作, 去西沟巡视检查<br/>           西沟: 支架安装螺栓有少数不紧, 端头伸出的标准尺寸不符合设计要求之<br/>           即整改, 做详实安全化要。<br/>           东郊地块: 14#区域桩基浇筑旁站, 验收 11#箱变基础圈梁、梁板, 并对 11#、14#<br/>           箱变基础圈梁、梁板浇筑混凝土进行旁站。督促施工方对 3#区域<br/>           域支架存在相关问题进行整改, 复查 11#、12#区域桩基整改完成<br/>           情况。<br/>           巡视现场安全情况。         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p>施工情况</p>   | <p>承包单位</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>施工内容及进度</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|               | <p>上海电力安<br/>装第一工程<br/>有限公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>           东郊: 箱变基础圈梁、梁板浇筑累计完成 1 个 (10#), 引孔 60 个, 浇筑<br/>           141 个, 支架安装 58 组, 累计完成 65 组, 完成率 23.29%。<br/>           西沟: 对支架安装中发现的问题进行整改, 2# 3# 排架 支架安装,<br/>           支架安装 40 组。<br/>           西郊: 清表 35 亩, 场区道路修筑 100 米。<br/>           升压站: 水泵房消防设施安装, 一次舱二次舱台阶抹灰。<br/>           护坡及清水围墙石坎地基砌筑。<br/>           电缆沟焊接电缆支架, 敷设危废间, 水泵房电缆, 敷设<br/>           户外照明电缆变压器, GIS 局放试验耐压试验 GIS 常规试验         </p> |  |

|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  | <p>送电线路: G8组塔完毕, G9组塔, G13接地施工.</p> <p>集电线路: C4, C5修路. C4, C5基坑开挖完成70%, AB42, AB43支横完成. D8, D13-D17接地线敷设完成.</p> <p>现场人员、机具情况:</p> <p>线路: 管理7人, 打桩6人, 安装工73人, 箱变工8人, 浇筑工10人.<br/>装载机2台, 履带式潜孔钻机1台, 空压机1台.</p> <p>西沟: 管理人员5人, 散料安装工24人, 装载机1台.</p> <p>阳朝: 管理人员2人, 清表人员10人, 装载机1台.</p> <p>开化站: 项目管理人员6人, 土建施工队23人, 电气人员12人, 送出线路2人.</p> <p>土建施工队: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机3台, 钢筋调直切断机1台, 筛沙机1台, 铲车1台, 挖机1台.</p> <p>集电线路: 项目管理人员4人, 施工队一队16人, 二队11人, 三队12人.<br/>振捣棒2台.</p> |
| 其它事项     |                  | <p>西沟: 因道路问题组件运输车辆无法通行.</p> <p>集电线路: D线加E改线请业主及总包尽快确定.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 本日现场监理人员 | 王普金, 王研, 白成, 王登元 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 记录人: 李洪  | 总监 (总监代表): 黄志军   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |