

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 28 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 2~12℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	开站: 水工泵房消防设施安装, 护坡砌筑, 事故油池井基坑开挖, 油管敷设, 35KV 户外母线桥, 防火封堵及恢复, 做试验拆开的导线, 西侧光伏区 1 区, 2 区, 3 区箱变倒运吊装就位完成。 西晒区: 2# 3# 地块安装立柱斜梁 4 人, 2# 3# 地块安装斜撑 4 人, 2# 3# 地块檩条安装 14 人, 3# 试验 4 人, 箱变吊装网机一台, 装载机一台, 25 吨吊车两辆。 东郊: 14#、18# 区域桩基浇筑, 设计混凝土强度 C30; 现场见证试制做试块标养和同条件各一组, 符合要求。 检查 18# 区域桩基保护帽及管内预留混凝土深度, 符合要求。 组织召开监理例会。 巡视现场安全情况良好。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊光伏区: 箱变基础圈梁梁板浇筑累计完成 3 个。 引孔 80 个, 浇筑 57 个, 支架安装 25 组, 组件安装 120 块。 西晒光伏: 场区道路修缮 50 米。 开压站: 水工泵房消防设施安装, 西侧护坡砌筑, 屏柜, 电缆洞防火封堵。 送出线路: G9 组塔完毕, G12 组塔。 集电线路: C4、C5 开控完成, AB42、AB43 基础浇筑完成, AB47 基坑开挖完成。

		现场人员、机具情况: 郝家伏区: 管理 7 人, 打桩工 6 人, 安装工 7 人, 铺底工 8 人, 浇筑工 10 人, 装载机 2 台, 履带式潜孔钻机 1 台, 空压机 1 台. 西沟光伏区: 管理人员 5 人, 散料安装工 24 人, 装载机 1 台. 阳南光伏区: 管理 2 人, 清表人员 8 人, 装载机 1 台. 开压站: 项目管理 6 人, 土建施工队 2 人, 电气工 12 人, 送出线路 25 人. 土建施工: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直切断机 1 台, 吊沙机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 1 台. 集电线路: 项目管理 1 人, 施工队 一队 16 人, 二队 11 人, 三队 12 人, 振捣棒 2 台.
其它事项	西沟: 国道跨路问题组件运输车辆无法通行. 集电线路: 习线场区改线请业主及总包尽快确定.	
本日现场监理人员		王孝金, 白仕茂, 王登元
记录人: 李	总监 (总监代表): 黄永革	