

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 3 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 10~14℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 东塘区域: 检查塔基引孔深度、孔距符合设计要求。 2. 西塘区域: 检查 2# 杆塔基础、组架、组件、逆变器、汇流箱、光伏电缆、外表无损伤, 同意卸车。 3. 开压站: 验收 200 立方钢筋混凝土蓄水池、壁钢筋、符合设计及规范要求, 同意下道工序施工。检查次级电缆敷设型号符合设计要求。 4. 集电线路: 验收 G 接地沟、AB1 号基础钢筋、模板、符合设计要求, 同意下道工序施工。 5. 输电线路: 旁站 G17 杆塔组立, 内容详见旁站记录。 6. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。 7. 监理单位召开监理例会, 会议内容详见旁站记录。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东塘地块光伏场区: 引孔 240 个。 西塘地块光伏场区: 箱变基础 1# 2# 3# 进行新模板养护, 1# 2# 场区进行散料。 田南地块光伏场区: 引孔 110 个。 开压站: 次级电缆敷设。 200 立方钢筋混凝土蓄水池壁钢筋绑扎及模板安装。 GIS 设备组合安装。 北侧护坡砌石砌筑。 北侧清水围墙砌筑完成 10 米。 开压站排水井基坑开挖。

		送电线路: 6/7 杆塔组立. 集电线路: D6、D7 修路完成 30%. AB1 支模完成 60%. 现场人员、机具情况: 东郊地块: 管理 7 人, 打桩 10 人, 装载机 2 台, 履带式潜孔钻机 3 台, 空压机 3 台. 西郊地块教区: 管理 8 人, 精变施工队 3 人, 散料安装工人 15 人, 按机 2 台, 装载机 2 台. 阳朝地块教区: 管理人员 2 人, 精变人员 6 人, 引孔施工队 6 人, 装载机 1 台, 打桩机 1 台. 开压站: 项目管理 6 人, 土建施工队 20 人, 电气队 10 人, 送电线路 16 人. 土建施工队: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直切断机 1 台, 筛沙机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 2 台, 渣土车 2 台. 输电线路: 项目管理 4 人, 施工队 10 人. 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 1 台, 钢筋调直切断机 1 台, 焊机 2 台.
其它事项	东郊: 需要尽快协调开通风场道路, 预场支架材料严重紧缺. 西郊: 因道路问题组件运输车辆无法通行. 因无新地块, 改点, 引孔及浇筑工作停工. 阳朝: 厂区道路需项目部尽快协调解决, 已严重滞后, 影响桩机进场作业.	
本日现场监理人员		白化武, 王劲, 张兴, 王孝金
记录人: 黄		总监 (总监代表): 蔡小华