

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 30 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 4 ~ -4℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	升压站: 水泵房消防设施安装. 护坡砌筑. 升压站厂区污水井管道开挖. 管道敷设及孔洞封堵. 升压站事故油池井及管沟基坑开挖. 二次电缆接地线敷设. 防火封堵. 水泵房环墙接地焊接. 母线桥安装. 集电线路 C8 铁塔基础浇筑. 集电线路 AB8 号铁塔基础验收及浇筑. 西区: 2# 3# 方阵支架安装. 支架木檩条不直. 不符合设计要求. 立即整改. 巡视现场安全情况良. 东区: 14#. 18# 区域桩基浇筑旁站. 设计混凝土强度 C30. 现场见证制作试块标养和同条件各一组. 符合要求. 巡查 9# 区域支架安装. 巡视现场安全情况良.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
上海电力安装第一工程有限公司	东区光伏区: 9# 箱变基础圈梁绑扎钢筋完成. 16# 箱变基础圈梁支模. 箱变基础圈梁. 底板浇筑累计完成 3# (16#. 11#. 14#) 浇筑 57 方. 支架安装 16 组. 累计完成 86 组. 完成率 24.8%. 组件安装 156 块. 累计完成 1118 块. 完成率 1.58%. 西区光伏区: 对支架安装中发现问题进行整改. 2# 3# 方阵支架安装. 支架安装 40 组. 累计完成 500 个. 完成率 28.8%. 箱变吊装就位累计完成 3 台. 完成率 37.5%. 阳朝地块光伏区: 场区道路修筑 30 米. 升压站: 水泵房消防设施安装. 西侧护坡砌筑完成. 开始美缝. 北侧护坡砌筑. 升压站厂区污水井及管沟井坑回填.	

	开压站油池井及管道基坑开挖,管道敷设及孔洞封堵, GIS控制柜防火封堵, 二次电缆接接地线,防火封堵.水泵房环墙的接地母线 桥安装. 送出线路: G13组塔完成. G10组塔完成50%. 集电线路: C8, AB8基础浇筑完成. AB45基坑开挖完成. AB34基坑开 挖完成40%. AB37支模完成. 现场人员. 机具情况: 东郊地块光伏区: 管理7人. 打桩6人. 安装73人. 喷浆8人. 浇筑10人. 装载机2台. 履带式潜孔钻机1台. 空压机1台. 西沟地块光伏区: 管理5人. 散料13人. 安装115人. 挖沟人员4人. 装载机1台. 自卸车1台. 阳朝地块光伏区: 管理人员2人. 清表喷浆8人. 装载机1台. 开压站: 项目管理人员6人. 土建施工队20人. 电气人员送出线路22人. 土建施工队: 钢带切断机1台. 钢带弯曲机3台. 钢带调直切断 机1台. 筛沙机1台. 铲车1台. 挖机1台. 集电线路: 项目管理4人. 施工队一队14人. 二队11人. 三队7人. 振捣棒2台.
其它 事项	西沟: 因道路问题超组件运输车辆无法通行. 集电线路: D线场区改线清业及总包尽快确定.
本日现场监理人员	王若金. 王孙. 白伙武. 王登元
记录人: 郭	总监 (总监代表): 郭