

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 4 日

天气：晴

星期: 六

气温: $8 \sim 17^{\circ}\text{C}$

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位 工作情况	1. 东郊区域: 检查桩基引孔, 深度, 孔距符合设计要求。 2. 西沟区域: 检查井方架安装质量, 发现个别主杆安装不垂直, 告知施工队整改。 3. 内朝区域: 检查桩位放点, 在容许偏差范围内。 4. 开压站: 检查北侧护坡石砌筑, 北侧护坡沉陷, 北侧清水围堰砌筑质量。 5. 送电线路: 旁站 620 杆塔组立, 内容详见旁站记录。 6. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。	
施工单位 工作情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郊地块光伏区: 放点已完成 (桩基桩数由 2530 个变更为 2760 个) 引孔 190 个。 西沟地块光伏区: 1# 2# 场区进行散料, 已完成 1MW, 箱变基础 1# 2# 3# 进行拆模养护。 支架安装 5 组, 组件安装 26 块。 内朝地块光伏区: 放点 30 个, 其他作业等待林业手续下发。 开压站: 二次电缆接线。 20 立方钢筋混凝土基水边围堰钢筋绑扎及模板安装。 GIS 设备组合安装。 北侧护坡砌筑。 开压站排水井基坑开挖。

	送出线路: G20杆塔组立, G8基础开挖. 集电线路: D6, D7线路完成40%, D6, D7分坑完成100%. 现场人员、机具情况: 东郊地块光伏场区: 管理7人, 打桩队6人, 装载机2台, 履带式潜孔钻机3台, 空压机3台. 西郊地块光伏场区: 管理5人, 散料安装工人28人, 挖机1台, 装载机1台. 阳朝地块光伏场区: 管理1人, 放线3人, 引孔施工队7人, 装载机1台, 空压机2台, 桩机1台, 小蜜蜂1台. 升压站: 项目管理人6人, 土建施工队25人, 电气人员10人, 送出线路25人. 土建施工队: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机3台, 钢筋调直切断机1台, 挖沙机1台, 铲车1台, 挖机1台. 集电线路: 项目管理人4人, 施工队10人. 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机1台, 钢筋调直切断机1台, 焊机2台.	
其它事项	东郊: 需要尽快协调开通风场道路, 现场支架材料严重紧缺. 西郊: 因道路问题组外运输车辆无法通行. 因无新地块, 放线、引孔及浇筑工作停工. 集电: 因三湾村路被修路, 导致11月5日之后才可以基础浇筑.	
本日现场监理人员		白化武, 王外, 朱号奎, 王考金.
记录人: 洪		总监 (总监代表): 黄群