

## 监理日记 ( )

日期: 2023 年 11 月 5 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 4~12℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

|                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视施工现场, 检查现场无安全隐患.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                                    | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 上海电力安<br>装第一工程<br>有限公司                                                                                                  | <p>东郊地块光伏场区: 下雨未施工.</p> <p>西沟地块光伏场区: 下雨未施工.</p> <p>阳朝地块光伏场区: 下雨未施工.</p> <p>升压站: 因天气下雨, 土建班组未施工.</p> <p style="padding-left: 40px;">二次电缆板线接线.</p> <p>送电线路: 下雨未施工.</p> <p>集电线路: 26、27 塔路完成 40%.</p> <p style="padding-left: 40px;">26、27 分坑完成 100%.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>东郊: 需要尽快协调开通风场道路, 现场支架材料严重紧缺.</p> <p>西沟: 因道路问题组件运输车辆无法通行.</p> <p style="padding-left: 40px;">因新地块, 放点、引孔及浇筑工作停工.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                         | 白化武, 王强, 朱强, 王孝金                                                                                                                                                                                                                                      |
| 记录人: 程                     |                                                                                                                         | 总监 (总监代表): 袁                                                                                                                                                                                                                                          |