

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 6 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 1~12℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	东郊区域: 检查孔深、孔距符合设计要求。 西郊区域: 检查1#方阵斜梁安装角度符合设计要求。 开压站: 检查站内砌体质量良。 逆线路: 旁站 G20 铁塔组立, 内管单见旁站记录。 巡视施工现场, 检查现场安全情况良。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郊地块光伏区: 引孔 200 个。 西郊地块光伏区: 支架安装 6 组。 西郊地块光伏区: 等待林业手续下发, 暂停施工。 开压站: 一次舱北侧集水井和生活舱南侧集水井砌筑抹面完成; 二次舱南侧集水井砌筑完成 60%, 北侧集水井砌筑完成 60%。 北侧护坡砌筑完成 10 米。 污水蓄水池内脚手架搭设完成 85%, 底部模板安装完成 20%。 清理雨压站门口及部分场地淤泥。

	二次电缆敷设接线。 送出线路: G8钢带绑扎完成. G10开挖完成 25%. G20铁搭组立完成. 集电线路: D6. D7线路完成 100%. D6. D7分坑完成 100%. D6. D7基坑开挖完成 30%. AB19-AB26 加钢筋. 地脚螺栓. 现场人员机具情况: 东郊地块光伏区: 管理 7 人. 打桩 14 人. 装载机 2 台. 履带式潜孔钻机 3 台. 空压机 3 台. 西沟地块光伏区: 管理 5 人. 散料安装 25 人. 挖机 1 台. 装载机 1 台. 南郊地块光伏区: 装载机 1 台. 空压机 2 台. 桩机 1 台. 小蜜蜂 1 台. 开压站: 项目管理人员 6 人. 土建施工队 25 人. 电气 10 人. 送出线路 25 人. 上梁施工: 钢带切断机 1 台. 钢带弯曲机 3 台. 钢带调直切断机 1 台. 筛沙机 1 台. 叉车 1 台. 挖机 1 台. 集电线路: 项目管理 4 人. 施工队 19 人. 钢带切断机 1 台. 钢带弯曲机 1 台. 钢带调直切断机 1 台. 焊机 2 台.	
其它事项	东郊: 需要尽快协调开通风坑道路. 现场支架材料严重紧缺. 西沟: 因道路问题组件运输车辆无法通行. 因无新地块. 放桌. 引孔及浇筑工作停工.	
本日现场监理人员		白仁武. 朱宏. 王幼. 王考金
记录人: 张		总监 (总监代表): 莫小华