

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 7 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 6~18℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况

东郊区域: 检查孔深、孔距符合设计要求, 旁站 10# 11# 箱变基础底板浇筑砼, 内容详见旁站记录。

西郊区域: 检查用力降斜梁安装角度符合设计要求。

开压站: 检查站内砌体质量良。

送电线路: 旁站 G22 铁塔组立, 内容详见旁站记录, 验收 G10 基坑开挖尺寸符合设计要求, 同意下道工序施工。

集电线路: 验收 D1 基坑开挖尺寸符合设计要求, 同意下道工序施工。

巡视施工现场, 检查现场安全情况良。

监理组织召开监理例会, 会议内容详见会议纪要。

施工情况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安装第一工程有限公司

东郊地块光伏场区: 箱变基础底板浇筑 2 个 (10#, 11#), 引孔 60t, 支架安装 6 组。

西郊地块光伏场区: 支架安装 12 组。

阳朝地块光伏场区: 等待林业手续下发, 暂停施工。

开压站: 集水井砌砖完成 2 座 (坎南侧、北侧各一座), 北侧护坡砌砖, 等待迁坟东侧开始回填。

污水蓄水池内支撑脚手架安装完成, 顶部模板安装完成, 钢筋绑扎开始。

主变南侧、北侧电缆沟道集水井基坑开挖, 垫层混凝土浇筑。

保护屏接线, GIS 抽真空, 安装 GIS 零散西己。

	送电线路: G8架模. 放置地脚完成. G10基坑掏挖完成. G21因雨后道路泥泞无法组塔. G22铁塔组立完成30%. 集电线路: D7基坑开挖完成100%. D8-D16带村里看现场. 确定施工道路, 分坑. AB17-AB26加工钢筋. 地脚螺栓. 现场人员情况: 新地坑光伏场区: 管理7人. 打桩队2人. 安装工人36人. 精校线务队4人. 装载机2台. 履带式潜孔钻机2台. 空压机2台. 近内地块光伏场区: 管理人员8人. 散料安装队28人. 挖机1台. 装载机2台. 阳朝地块光伏场区: 装载机1台. 空压机2台. 桩机1台. 小蜜蜂1台. 开压站: 项目管理人6人. 土建施工队24人. 电气人员11人. 送电线路22人. 土建施工队: 钢筋切断机1台. 钢筋弯曲机3台. 钢筋调直切断机1台. 筛沙机1台. 铲车1台. 挖机1台. 集电线路: 项目管理人4人. 施工队19人. 钢筋切断机1台. 钢筋弯曲机1台. 钢筋调直切断机1台. 焊机2台.	
其它事项	西沟: 因道路问题组件运输车辆无法通行. 因无新地块. 放点. 引孔及浇筑工作停工.	
本日现场监理人员		白成武, 王斌, 朱强, 王孝金
记录人: 蔡		总监 (总监代表): 黄永华