

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 18 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 7~17℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	东郊区域: 检查孔深 孔距符合设计要求, 旁站 9# 14# 12# 箱变基础底板浇筑砼, 内容详见旁站记录. 西郊区域: 检查 2# 分降斜梁安装角度符合设计要求. 开压站: 检查站内砌体质量良, 验收蓄水池顶部钢筋符合设计要求. 送电线路: 验收 G8、G10 基础钢筋、模板, 符合设计要求, 同意下道工序施工, 旁站浇筑砼, 内容详见旁站记录. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良.	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东郊地块光伏区: 箱变基础底板浇筑 3# (9#, 12#, 14#), 引孔 70# 支架安装 17 组, 累计完成 38 组, 完成率 1.39%. 西郊地块光伏区: 支架安装 12 组, 累计完成 48 组, 完成率 2.34%. 阳朝地块光伏区: 等待林业手续下发, 暂停施工. 开压站: GIS 东侧集水井砌筑完成 30%, 一次舱南侧集水井砌筑完成 30%. 北侧护坡砌筑后美缝. 蓄水池顶部钢筋绑扎完成. 一次舱南侧至围墙外电缆沟道开挖. 开压站北侧清水围墙砌筑完成 15#.

		保护屏接线,二次保护屏接线,剥电缆穿线,变电器试验全部完成,挂母线一根. 送出线路: G8, G10浇筑完成, G22组塔围网工程完成30%. 集电线路: D6基坑开挖完成50%, AB19-AB26加工钢筋,地脚螺栓, AB39-AB45带村里看现场. 现场人员,机具情况: 东郊地块光伏场区: 管理7人, 打桩工2人, 安装工4人, 筒变浇筑工5人, 浇筑工16人, 装载机2台, 履带式潜孔钻机2台, 空压机2台. 西郊地块光伏场区: 管理人员8人, 散料安装工28人, 挖机1台, 装载机2台. 阳朝地块光伏场区: 管理8人, 散料安装工28人, 挖机1台, 装载机1台, 空压机2台, 植机1台, 蜜蜂1台. 开压站: 项目管理人员6人, 土建施工队24人, 电气人员1人, 送出线路22人. 土建施工: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机3台, 钢筋调直切断机1台, 筛沙机1台, 铲车1台, 挖机1台. 集电线路: 项目管理人4人, 施工队11人, 二队5人, 三队4人, 振捣棒2台.
其它事项	西沟: 因道路问题组车运输车辆无法通行. 因元新地块, 放线, 引孔及浇筑工作停工.	
本日现场监理人员		白仁斌, 王外, 朱号兵, 王寿金
记录人: 王莫	总监 (总监代表): 郭永平	