

监理日记 ()

日期: 2023 年 11 月 9 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 6~14℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	上午对柳林场区对 17、10 区块整改验收, 下午开压站巡查。 下午: 检查支架安装角度为度, 符合设计要求, 检查进场组件 36 箱, 未发现损伤, 同意卸车, 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	柳林地块光伏场区: 引孔 50 个, 支架安装 15 组, 基础完成 5 组, 完成率 13.4%。 西沟地块光伏场区: 支架安装 12 组, 基础完成 60 组, 完成率 2.93%。 阳南地块光伏场区: 放线 250 个。 开压站: GIS 东侧集水井砌筑完成, 一次舱南侧集水井砌筑完成。 开压站北侧改地东侧护坡砌筑后勾缝完成。 清水蓄水池底部钢筋及模板验收, 混凝土浇筑完成。 一次舱南侧主围墙外电缆沟道开挖完成, 垫层浇筑完成。 开压站北侧清水围墙砌筑完成约 15 米。 消防水池避水试验注水。 化粪池基础底板浇筑完成。 保护屏接地线, 二次保护屏接线, 柜内电缆穿线, 柜门架焊线。

	制作安装。 送电线路: G12基础开挖, G22组塔完成。 集电线路: D13基坑开挖完成, AB19-AB26加工钢筋, 地脚螺栓。 AB19-AB27基础浇筑完成, G基础浇筑完成。 现场组织机构情况: 轿地光伏场区: 管理7人, 打桩工2人, 安装工13人, 输变线员5人, 浇筑工16人, 装载机2台, 履带式潜孔钻机2台, 空压机2台。 西洞光伏场区: 管理人员8人, 散料安装工28人, 挖机1台, 装载机2台。 阳朝光伏场区: 管理4人, 放点2人, 引孔施工工6人, 装载机1台, 空压机2台, 桩机1台, 小蜜蜂1台。 升压站: 项目管理2人, 土建施工工24人, 电气员11人, 送电线路2人。 土建施工: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机3台, 钢筋调直切断机1台, 筛沙机1台, 铲车1台, 挖机1台。 集电线路: 项目管理4人, 施工员11人, 二队10人, 三队4人, 振捣棒2台。	
其它事项	西洞: 国道施工问题及组车运输车辆无法通行。 阳新地脚放点, 引孔及浇筑工作停工。 阳朝: 等待项目部通知相关文件办理完成施工。	
本日现场监理人员		白伙武、王劲、杨子、王孝金
记录人: 张		总监 (总监代表): 李