

监理日记 ()

日期: 2023 年 12 月 11 日

天气: 小雪

星期: 一

气温: -3~1℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因下雪道路湿滑未施工。 整理监理资料。 巡视检查现场安全情况良。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊地块光伏区: 下雪道路湿滑未施工。 阳朝地块光伏区: 未施工。 送电线路: 暂无工作面, 积极开展工作。 集电线路: 雪后道路湿滑未施工。 升压站: 雪后道路湿滑未施工。 开压站: 项目管理人员 6 人, 土建施工队 20 人, 电气人员 2 人, 送电线路 12 人。 土建施工队: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 1 台, 钢筋调直切断机 1 台, 筛沙机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 1 台。 集电线路: 项目管理人员 4 人, 施工队 14 人, 二队 11 人, 三队 7 人, 振捣棒 2 台。
其 它 事 项	西沟: 因道路问题组件运输车辆无法通行。 阳朝: 现场出现村民阻工情况, 需要项目部尽快协调。	
本日现场监理人员		王孝金, 王印, 白成斌, 王登元
记录人: 李博		总监 (总监代表): 黄华