

监理日记 ()

日期: 2023 年 12 月 18 日

天气: 阴

星期: 一

气温: -7-0℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	雪后道路湿滑未施工。 整理监理资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	解光伏场区、西沟光伏场区:因雪后道路湿滑未施工。 阳朝地坑光伏区未施工。 开压站:临建场地设施物资运。 输电线路:暂无施工通,积极协调开展作业。 集电线路:AB36、AB38塔基开挖完成,AB36、AB38支模完成。 观场人员、机具情况: 开压站:项目管理4人,土建施工队20人,电气人员2人送电线路12人。 输电施工队:钢筋切断机1台,钢筋弯曲机3台,钢筋调直切断机1台,筛沙机1台,铲车1台,按机1台。 集电线路:项目管理4人,施工人员一队14人,二队11人,三队7人。 取土场2处。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王为金,王仲,王昱云,白仙武	
记录人: 侯	总监(总监代表): 李	