

监理日记 ()

日期: 2023 年 12 月 23 日

天气:晴

星期: 六

气温: $-9 \sim 10^{\circ}\text{C}$.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	西站: 巡视检查现场, 无施工。 德胜路: AB10号、13号、16号、17号铁塔基础浇筑, 德胜路AB10号、AB11号铁塔基础浇筑前验坑。 东郊站: 巡查无人机散料, 检查组车安装, 检查中个别屏列组车角度2度不符技术要求, 视检人员安装负责人进行了调整, 调整后符合技术要求。 西沟: 清理现场道路积雪。		
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东郊站: 组件安装88块。 西沟站: 清理场区内道路, 精度吊钩就位累计完成, 完成率95%。 屏列站: 今日无施工。 屏列站: 屏列站临建场地集装箱房屋安装完成, 临建场地硬化地面破碎。 送出线路: 暂无施工, 需积极协调开展工作面。 德胜路: AB10、AB11、AB16、AB17基础浇筑完成, AB44支模。 东郊: 管理7人, 安装工12人, 装载机2台。 屏列站: 项目管理6人, 土建施工队20人, 电气人员2人, 送出线路12人。 送出线路: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机1台, 钢筋调直切断机1台, 筛砂机1台, 气泵1台, 焊机1台。 德胜路: 项目管理4人, 施工队一队14人, 二队11人, 三队7人, 振捣棒2台。	
其 它 事 项	西沟: 因道路问题组车运输车辆无法通行。 东郊: 视场出现村民阻工情况, 需立即协调尽快协调。		
本日现场监理人员		王孝金 王印, 白斌, 王登元	
记录人: 郭		总监 (总监代表): 李	