

监理日记 ()

日期: 2023 年 12 月 26 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -3℃-7℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况

巡视检查现场, 参加监理例会.

集电线路: AB13号铁塔基础支模. AB24号铁塔接地沟开挖.

升压站: 无人施工.

西沟: 按机清理进场道路积雪; 2号箱变接地环网安装, 组件安装部分少4mm螺栓安装垂直度不符合要求; 现场立即整改; 现场安全良.

东沟: 复查12#区域支架整改情况, (发现问题及处理措施: 12#区域还有两组支架横梁弯曲未整改, 要求施工单位继续整改).

上午10#区域无人机散料, 由于山上风大材料在空中摇晃厉害, 已要求无人机暂停飞行).

施工情况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安装第一工程有限公司

东沟光伏场区: 箱变基础圈梁、梁板浇筑累计完成6个(9#、10#、11#、12#、14#、15#) 支架安装21组, 组件安装884块.

西沟光伏场区: 清理进场道路积雪, 排查支架及组件安装过程中存在的问题并整改; 1#方阵开挖接地沟槽并铺设接地环网; 2#方阵安装光伏组件; 1#箱变基础低压电缆穿管; 2#箱变接地环网安装; 2#方阵无人机散料(组件). 组件安装312块, 箱变吊装就位累计完成3组.

西沟光伏场区: 未施工.

		开压站: 协调一次能六氟化硫气体检测设备厂家积极入场完成剩余安装工作. 送出线路: 暂无工作面. 积极协调开展工作面. 集电线路: AB13支模完成50%. AB24接地极设置完成. 现场人员, 机具情况: 东郊地块光伏区: 管理人员1人, 安装工人5人, 箱变工人0人, 装载机2台. 西沟地块光伏区: 管理人员6人, 安装工人22人, 低压电缆穿管及接地网安装3人, 散料工人6人, 无人机2台, 无人机操作员2人, 挖掘机2台. 开压站: 项目管理人员5人, 土建施工队9人. 土建施工队: 钢带切断机1台, 钢带弯曲机3台, 钢带调直切断机1台, 筛沙机1台, 铲车1台, 挖机1台. 集电线路: 项目管理人员4人, 施工一队14人, 二队11人, 三队7人, 振捣棒工1台.
其它事项	西沟: 因道路问题组件运输车辆无法通行. 阳朝: 现场出现村民阻工情况, 需要项目部尽快协调.	
本日现场监理人员	王学金, 包成, 王冲, 王彦元	
记录人: 徐	总监 (总监代表): 刘	