

监理日记 ()

日期: 2023 年 12 月 27 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -3.1 - 6.0℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	集电线路: AB18号铁塔基础钢筋绑扎及支模、 AB13号铁塔基础支模。AB1号至AB7号铁塔塔材进场抽检、 升压站: 无人施工。 西沟: 挖机清理进场道路积雪。2号箱变接地环网安装。 2#方阵组件安装。场区安全良。 东沟: 巡查14#区域支架安装。巡查风场道路冰雪清理,已清理完毕。 发现问题及处理措施: 14#区域支架安装有西组檩条螺栓方向内 外混装,不符合要求。部分连接螺栓漏拧 紧。以上问题已要求总包方现场负责人进行 整改。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东沟地块: 支架安装30组、组件安装 910块。 西沟地块: 排查支架及组件安装过程中存在的问题并整改。 1#、2#方阵开挖接地沟槽并铺设接地环网。 2#方阵安装光伏组件。1#箱变接地环网安装。 1#、2#方阵风机散料(组件) 组件安装46块。箱变吊装就位果计完成3台。 阳朝地块: 未施工。 升压站: 抽测一次氨气硫化硫气体检测设备厂家验收入场。 场区剩余泵安装工作。站区临时大门安装。

	送电线路: 暂元工作面, 积极开展工作面. 集电线路: AB2、AB3 支模完成, AB4 支模完成, 现场人员、机具情况: 总部: 管理 7 人, 安装 21 人, 装载机 2 台. 西内: 管理 6 人, 安装 22 人, 低压电缆穿管及接地网安装 3 人, 材料 1 人, 无人机 3 台, 无人机操作员 3 人, 挖掘机 2 台. 开远站: 项目管理 5 人, 土建施工 9 人. 土建施工: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直切断机 1 台, 筛沙机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 1 台. 集电线路: 项目管理 4 人, 施工员一队 14 人, 二队 11 人, 三队 7 人, 振捣棒 2 台.	
其它事项	西内: 因道路问题导致组件运输车辆无法通行. 开远: 现场出现村民阻工情况, 需要项目部尽快协调.	
本日现场监理人员	王学全、白成武、王州、王登元	
记录人: 孙	总监 (总监代表): 孙	