

监理日记 ()

日期: 2023 年 12 月 28 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -30C-7C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理
工作
情况

集电线路: AB12号铁塔基础浇筑. 巡视西河光伏区无人机例巡组件. 组件安装
开压站无人施工. 巡视检查现场.

西河: 1#、2#、3#箱变基础低压电缆管防火泥封堵.

2#、3#方阵安装光伏组件.

3#组件安装U型螺栓少数是单螺帽. 现场责令施工队立即整改.

东河: 17#区域安全文明施工巡查.

有三名施工人员未戴安全帽. 要求施工队安全员对未戴安全帽的工人进行安全
教育.

山坡上松动的石头存在安全隐患. 已要求施工队安全员立即对山坡
上松动的石头进行了清理.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

上海电力安
装第一工程
有限公司

东河光伏区: 支架安装21组. 组件安装1872块.

西河光伏区: 排查支架及组件安装过程中存在问题并整改;

2#方阵开挖接地沟槽并铺设接地网;

2#、3#方阵安装光伏组件; 3#箱变接地环网安装

3#箱变低压电缆穿管; 1#、2#、3#箱变基础低

压电缆管防火封堵; 1#、3#方阵无人机散料.

组件安装520块. 箱变吊装就位累计完成3台. 完成
率37.5%.

阳朝光伏区: 未施工.

开压站：开压站站区北侧待迁坟外害道口围挡安装。
协调设备厂家积极入场完成剩余安装工作。

送电线路：暂无施工面，积极协调开展工作面。

集电线路：1/3/12基础浇筑完成。

现场人员、机具情况：

东郊地块光伏区：管理7人，安装队6人，装载机2台。

西沟地块光伏区：管理人员6人，安装队22人，低压电缆穿管及接地网安装3人，散料工9人，无人机3台，无人机操作员3人，挖掘机2台。

阳朝地块光伏区：未施工。

开压站：项目管理人员5人，土建施工队9人。

土建施工队：钢筋切断机1台，钢筋弯曲机3台，钢筋调直切断机1台，筛沙机1台，铲车1台，挖机1台。

集电线路：项目管理人员4人，施工队一队14人，二队11人，三队7人，振捣棒2台。

其它事项

西沟：因道路问题组件运输车辆无法通行。

阳朝：现场村民阻工情况，需要项目部尽快协调。

本日现场监理人员

王学金、白仙武、王华、王磊元

记录人：李英

总监（总监代表）：刘华