

监理日记 ()

日期: 2023 年 12 月 3 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 2-11℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	开压站: 水工原房询价设备安装、北侧护坡砌筑美缝、围墙砌筑及场地平整、二次电缆敷设管地制作、二次电缆敷设电缆梯、集电线路 AB25号、AB26号、AB45号铁塔基础浇筑、集电线路 C4号、C5号铁塔基础浇筑前验坑。 西片: 3排方阵安装组件, 一共安装组件 10 组, 组件安装压块没对齐问题, 现场立即整改。 东片: 18# 区域杆基浇筑旁站, 设计混凝土强度 C30, 符合要求, 9#、12#、15# 箱变基础圈梁及梁板混凝土浇筑旁站, 设计混凝土强度为 C30, 坍落度 180mm 正负 20mm, 现场见证制作试块标养一组, 侧试坍落度 180mm, 符合要求。 巡查 9# 区域组件安装, 斜角度偏差符合要求。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东片光伏区: 箱变基础圈梁、梁板浇筑 3 个, 累计完成 8 个 (9#、10#、11#、12#、14#、15#), 引孔 20 个, 浇筑 55 个, 支架安装 16 组, 组件安装 104 块。 西片光伏区: 对支架安装中发现的问题进行整改, 3#、3# 阵列支架安装, 支架安装 40 组, 组件安装 260 块, 箱变吊装, 就位果汁完成, 完成率 37.5%, 支架安装统计有 3 组, 部分支架未安装檩条, 现重新统计安装其组支架为 36 组, 另有 86 组安装檩条。 内南光伏区: 场区道路修筑 30 米。 开压站: 水工原房询价设备安装、北侧护坡砌筑完成、北侧护坡美缝。

		主变池铁管子制作安装。西侧清水围墙砌完5米。果坑完成约25米。总长度30米。 开征站场地平整。 消防泵房接地扁钢涂漆。消防泵房长明灯36V电源连接线。电缆头制作安装,电缆孔洞防火封堵。挂电缆挂牌。 进线线路:暂无工作面。正在协调。 集电线路: C6基坑开挖完成。 AB45、AB25、AB26-基础浇筑完成。 AB28基坑开挖完成。 机务人员、机具情况: 郑老伙: 管理7人。 打桩工6人。 安装工7人。 箱变工8人。 浇筑10人。 装载机2台。 履带式潜孔钻机1台。 空压机1台。 西河坑: 管理5人。 安装工19人。 挖沟人员4人。 祁家地坑: 管理2人。 浇筑8人。 装载机1台。 开征站: 政司管理6人。 工建施工20人。 电气工12人。 进线线路3人。 工建施工: 钢筋切断机1台。 钢筋弯曲机1台。 钢筋调直切断机1台。 筛沙机1台。 铲车1台。 挖机1台。 集电线路: 政司管理4人。 施工管理14人。 二队11人, 三队7人。 振捣棒2台。
其它事项	西河: 因道路问题组车运输车辆无法通行。 因新地块。放点。引孔及浇筑工作停工。	
本日现场监理人员		王书金、王坤、白成斌、王登云
记录人: 蔡		总监(总监代表): 蔡