

监理日记 ()

日期: 2023 年 12 月 4 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -1 ~ 11℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理
工作
情况

开压站水工泵房消防设备安装, 北侧护坡砌筑完成后美缝。
西侧清水围墙砌筑, 主变油池铁篦子制作安装。
SVG支架焊接, 电缆固定支架刷漆, 电缆孔洞防火封堵, 挂电缆挂牌。
站区场地平整, 集电线路 CD1 号铁塔组装就位。
西沟: 3# 升降安装组件, 组件安装共 12 组, 1# 地坑木檩条安装有少数不符合设计要求, 组件安装平整少数不符合规范, 现场立即整改。
东沟: 15#、16# 区域桩基浇筑完站, 设计混凝土强度 C30, 坍落度 180mm 正负 20mm, 现场见证试制做试块标养和同条件各一组, 测试坍落度两次分别为 193mm、198mm, 符合要求。
14# 区域下半坡支架安装前桩基验收, 桩帽及管内预留混凝土深度符合要求, 验收合格。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

上海电力安
装第一工程
有限公司

东沟光伏区: 14#、14# 罐变做防水, 抹砂浆。
箱变基础圈梁、梁板浇筑累计完成 6 处 (9#、11#、12#、14#、15#)。
张北 70T 浇筑 52 方, 支架安装 10 组, 组件安装 130 块。
西沟光伏区: 对支架安装中发现的问题进行整改, 3# 升降支架安装, 支架安装 36 组, 组件安装 30 块, 箱变吊装就位累计完成 3 台。
东沟光伏区: 未施工。
开压站: 水工泵房消防管道安装完成, 北侧护坡砌筑后美缝。
主变油池铁篦子制作安装。
西侧清水围墙砌筑完成约 1 米。

		雁站场地平整. 消防管网管沟及地下消防栓基坑开挖, SVG支架焊接, 电缆固定支架刷漆, 电缆孔洞防火封堵, 连电板挂牌. OPGW及ADSS光缆共计7轴盘到货. 瓷绝缘子及大帽型绝缘子共560只到货. 送电线路: 暂无工作量. 正在积极协调. 集电线路: C4、C5基础浇筑完成. AB13、AB25基坑开挖完成. 现场员机具情况: 林都光伏区: 管理7人. 打桩6人, 安装工7人. 箱变工8人. 浇筑工10人. 装载机2台. 履带式带孔钻机1台. 压路机1台. 邮田地光伏区: 管理人员5人. 安装工19人. 挖沟人员5人. 无人机2台. 无人机操作员2人. 阳朝光伏区: 管理2人. 清表8人. 装载机1台. 雁站: 项目管理人员6人. 建筑施工工20人. 电气人员12人. 送电线路认. 建筑施工: 钢筋切断机1台. 钢筋弯曲机1台. 钢筋调直切断机1台. 筛沙机1台. 铲车1台. 挖机1台. 集电线路: 项目管理4人. 施工一队14人. 二队11人. 三队7人. 振捣棒2台.
其它事项		沟: 因道路问题组件运输车辆无法通行. 因无新地快. 放点、引孔及浇筑工作停工.
本日现场监理人员	王孝金、王孙、王翠元、白斌武.	
记录人: 陈	总监 (总监代表): 蔡	