

# 监理日记 ( )

日期: 2023 年 12 月 6 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 0~16℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监理工作情况</p> | <p>           升压站: 北侧护坡砌筑后美缝, 西侧清水围墙砌筑, 升压站场地平整。<br/>           控制池底部钢筋笼子制作安装, 消防管网管道电焊安装敷设验收, 站区大门口伸缩洞砌筑, 集电线路 C1 号组塔安装。<br/>           集电线路 AB25 号, AB27 号, AB28 号, AB29 号铁塔基础浇筑。<br/>           光伏区: 2#方阵安装组件, 组件安装一共 12 组, 2#地块组件安装有少数不符合要求, 立即要求整改, 整改后全良。<br/>           检修: 15#、16#、18# 区域桩基浇筑旁站, 设计混凝土强度 C30, 符合要求, 18# 区域地锚桩桩中置检查, 桩帽钢管外露长度及管内预埋混凝土深度符合要求, 验收 17# 区域南坡支架。<br/>           检查现场安全情况良好。         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>施工情况</p>   | <p>承包单位</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>施工内容及进度</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | <p>上海电力安装第一工程有限公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>           检修光伏: 10#箱变格刷完成, 12#箱变格刷。<br/>           箱变基础圈梁、梁板浇筑累计完成 6 个 (9#、10#、11#、12#、14#、15#), 引孔 70 个, 浇筑 774 个, 已经安装 10 组, 累计完成 76 组。<br/>           检修光伏: 对支架安装中发现的问题进行整改, 2# 3# 方阵支架安装组件安装, 支架安装 20 组, 组件安装 260 块, 箱变吊装就位累计完成 3 组。<br/>           检修光伏: 未施工。<br/>           升压站: 北侧护坡砌筑后美缝, 站区西侧围墙钢筋笼子刷防锈漆, 消防管道电焊安装敷设验收, 站区大门口伸缩洞砌筑, 大门门框砌筑完成后抹灰。         </p> |

|          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                         | <p>送电线路: 916组塔完成 80%.</p> <p>集电线路: AB27, AB28, AB29 基础浇筑完成. AB16, AB30, AB31 基坑开挖完成. C1 组塔完成. C7 基坑开挖完成.</p> <p>现场人员、机具情况:</p> <p>线路光伏区: 管理 7 人, 打桩 1 人, 安装工人 7 人, 指变工人 8 人, 浇筑 10 人, 装载机 2 台, 履带式潜孔钻机 1 台, 空压机 1 台.</p> <p>西沟光伏区: 管理人员 5 人, 安装工人 19 人, 挖沟人员 5 人, 散料工人 19 人, 无人机 2 台, 无人机操作员 2 人.</p> <p>南沟光伏区: 管理 2 人, 清表 8 人, 装载机 1 台.</p> <p>升压站: 项目监理 1 人, 土建施工队 20 人, 电气人员 12 人, 送电线路 3 人.</p> <p>土建施工队: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直切断机 1 台, 筛沙机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 1 台.</p> <p>集电线路: 项目管理 4 人, 施工队一队 4 人, 二队 11 人, 三队 7 人, 振捣棒 2 台.</p> |
| 其它事项     | <p>西沟: 因道路问题组车还新车辆无法通行.</p> <p>因新地块, 放点, 引孔及浇筑工作停工.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 本日现场监理人员 |                                                         | 王孝金 王幼, 白成武, 王登元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 记录人: 张   |                                                         | 总监 (总监代表): 郝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |