

监理日记 ()

日期: 2023 年 12 月 7 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 7~18℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况

升压站: 北侧护坡砌筑完成, 西侧清水围墙砌筑, 西侧围墙外排水沟砌筑抹灰, 升压站场地平整, 主变油池底部钢筋管子刷防锈漆, 消弧管管道电管安装敷设验收, 站区大门口伸缩洞砌筑, 升压站调度数据屏柜安装, 集电线路 AB30号, AB31号铁塔基础浇筑, 西沟光伏区巡视检查组件安装及无人机组件倒运, 新区: 15#、16#、18#区域桩基浇筑, 设计混凝土强度 C30, 符合要求, 15#区域地锚桩桩基帽检查, 桩帽钢管外露长度及管内预留混凝土深度符合要求, 检查 14#区域支架斜梁安装, 斜梁斜度符合要求, 西沟区: 2#方阵安装组件, 组件安装一共 12 组, 3#方阵支架少部分阵列横条弯曲, 3#方阵支架横条螺母垫片重叠, 此问题按要求整改, 巡视检查, 现场安全情况良好。

施工情况

承包单位	施工内容及进度
上海电力安装第一工程有限公司	新光伏区: 12#箱变粉刷完成, 9#箱变粉刷, 箱变基础圈梁、梁板浇筑累计完成 6 个 (9#、10#、11#、12#、14#、15#) 浇筑 50 个, 支架安装 19 组, 组件安装 520 块。 西沟光伏区: 对支架安装中发现的问题进行整改, 2# 3# 方阵支架安装, 组件安装, 支架安装 10 组, 组件安装 260 块, 箱变吊装就位累计完成 3 台。 阴南光伏区: 未施工。 升压站: 北侧护坡后砌筑完成, 站区西侧围墙外排水沟砌筑, 主变油池底部钢筋管子刷防锈漆, 消弧管管道电管安装敷设完成, 站区大门口伸缩洞砌筑完成, 大门口门框抹灰。

		调度数据屏柜安装完成。 水泵房及危废暂存间门窗到货。 西侧清水围墙砌筑完成约5米。 送出线路：G16组塔完成。G15运送塔料。 集电线路：AB30、AB31基础浇筑完成。AB17、AB18基坑开挖完成。 C8组塔完成。C6、C7基础浇筑完成。 现场人员：机具情况： 东郊光伏区：管理7人、安装工17人、输变工8人、洗泵工3人。 装载机2台、履带式潜孔钻机1台、空压机1台。 西郊光伏区：管理5人、安装工19人、挖洞人员5人、散料22人、司机2台、司机操作员2人。 开闭站：项目管理1人、土建施工队20人、电气员2人、送出线路12人。 土建施工队：钢筋切断机1台、钢筋弯曲机3台、钢筋调直切断机1台、筛沙机1台、铲车1台、挖机1台。 集电线路：项目管理4人、施工队一队14人、二队11人、三队7人。 振捣棒2台。
其它事项	西沟：因道路问题组件运输车辆无法通行。 因无新地块，故点、引孔及浇筑工作停工。	
本日现场监理人员		王孝全、王帅、白加武、王隆元
记录人： 蔡		总监（总监代表）： 黄群