

监理日记 ()

日期: 2023 年 12 月 9 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 6~17°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p> 开压站: 消防泵房及危废暂存间门帘安装。 北侧清水围墙砌筑, 开压站场地平整。 站区清水围墙外排水沟砌筑, 消防管网用水试验。 巡视检查西沟光伏区组件安装及环网接地沟开挖。 集电线路 AB22号, AB23号铁塔基础浇筑。 </p> <p> 西沟: 2号方阵安装组件, 组件安装一共22组, 2号方阵支架木檩条连接平整有少 数重叠, 2号方阵区域接地沟开挖深度不符合图纸设计要求, 要求返 工整改。 </p> <p> 东沟: 15#、16#、19#区域桩基浇筑旁站, 设计混凝土强度 C30, 符合要求。 地锚桩钢筋笼及支架斜撑进行验收, 规格符合设计要求, 质保 文件齐全, 验收合格。 巡视现场安全情况良好。 </p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	<p> 东沟光伏区: 15#箱变基础完成, 14、14#验收, 问题整改。 箱变圈梁、梁板浇筑, 累计完成6个 (9#、10#、11#、12#、13#、14#) 浇筑582个, 支架安装40组, 组件安装312块。 </p> <p> 西沟光伏区: 对支架安装中发现问题进行整改, 2#、3#方阵支架安装, 组 件安装, 组件安装46块, 箱变基础就位累计完成3个。 </p> <p> 东沟光伏区: 未施工。 </p> <p> 开压站: 北侧清水围墙砌筑10米, 站区西侧围墙外排水沟砌筑抹 灰, 站区大门口伸缩缝及大门门框抹灰完成。 消防泵房及危废暂存间爬梯引绳组合安装完成。 开压站场地平整。 站区西侧恒津场地围挡拆除。 </p>

		<p>消防管网管道试水试验验收. 消防管网管道基础回填, 接地网螺丝紧固. 接地网扁钢切口喷防腐剂. 中性点接地柜电缆穿管敷设.</p> <p>送电线路: G15组塔完成.</p> <p>集电线路: AB22-AB23基础浇筑完成. G组塔完成. AB9-AB11支模完成. AB44盘坑开挖完成.</p> <p>现场人员、机具情况:</p> <p>朝阳光伏区: 管理7人. 安装工17人. 箱变工8人. 洗带工3人. 装载机2台.</p> <p>西河光伏区: 管理5人. 安装工19人. 挖洞人员5人. 散料工12人. 风机4台. 无人机操作员4人.</p> <p>阳朝光伏区: 管理2人. 清表人员8人. 装载机1台.</p> <p>开压站: 项目管理工6人. 土建施工队20人. 电气人员2人. 送电线路12人.</p> <p>土建施工队: 钢筋切断机1台. 钢筋弯曲机3台. 钢筋调直机1台. 筛砂机1台. 铲车1台. 挖机1台.</p> <p>集电线路: 项目管理工4人. 施工一队14人. 二队11人. 三队7人. 振捣棒2台</p>
其它事项		<p>西河: 因道路问题组件运输车辆无法通行.</p> <p>阳朝: 现场出现村民阻工情况. 需要项目部尽快协调.</p>
本日现场监理人员	王孝金, 王冲, 白化武, 王登元	
记录人: 朱		总监 (总监代表): 李生