

监理日记 ()

日期: 2024 年 3 月 31 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 14~28℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况

桩站: 土建浇筑, 站内道路混凝土浇筑后养护, 路缘石施工, 路灯安装, 站内电气调试, 校线及传动对点, 南瑞继保后台调试。
 线路: 附件安装, 632 号铁塔塔基基础坑开挖, 624 号铁塔组立。
 集电线路: 124 号铁塔组立, D1-D2, AB11-AB18 号高压电缆展放, C171 号高压电缆线到升压站电缆敷设, 对侧站后施工。
 业主项目部经理要求去灰场光伏区旁站箱变倒运就位。
 田朝: 对现场预埋件撒料巡视, 现场施工安全巡视, 桩机引孔检查。
 东邦: 11 号 11 号箱变高压电缆敷设电缆设计规范要求回填 10 公分沙子, 检查没有回填, 现场要求立即整改。
 田: 修路现场巡视, 7 号地块桩基浇筑前验收, 检查孔深合格。

施工情况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安装第一工程有限公司

田: 4 号 5 号地块桩基引孔 23 时, 累计引孔 10860 个, 完成率 53.0%。
 2 号地块浇筑, 2 号地块直埋电缆敷设 4000 米, 累计敷设 89000 米, 完成率 40.9%。
 场区道路修筑 15 米, 累计修筑 235 米, 完成率 97.8%。
 7 号地块桩基浇筑 26 个, 累计浇筑 76 个, 完成率 34.6%。
 1 号地块安装接地网 0.2km, 累计敷设 7.4km, 完成率 66.0%。
 高压电缆敷设 3.1MW, 累计敷设 7.2MW, 完成率 74.0%。
 人员: 管理 2 人, 桩基引孔 3 人, 桩机 3 台, 浇筑 1 人, 电气安装 1 人, 浇筑 12 人, 挖掘机 2 台, 挖掘机操作员 2 人。
 桩站: 大门外混凝土面层洒水养护, 站内混凝土浇筑后安装施工, 次级电缆孔封堵, 站内东侧道路沿石砂垫填缝, 主控室地坪防火墙两侧面防火涂料, 路灯基础至站区照明配电箱电缆敷设。

	送电线路: G14组塔完成; G12基础杆塔 G1-G11 附件. 人员机具: 改回线路人员5人, 送电线路: 34人, 土车13人. 东郊: 支架安装: 工程总量2676组, 当日完成量43组, 累计完成2124组 组件安装: 工程总量68576块, 当日完成量1040块, 累计完成38210块. 箱变安装: 当日安装5台, 累计完成5台 9#-11#箱变电缆沟开挖100米, 累计110米. 人员机具: 管理10人, 安装工137人, 铁器2人, 箱变工3人, 电工16人 装载机3台, 挖机1台. 阳朝(21-24): 24号地块植桩基引孔160个, 累计引孔2962个, 完成率12.3%. 光伏场区撒预埋件1050根. 人员机具: 管理人员2人, 植桩基引孔工4人, 打桩机2台, 撒预埋件工12人. 阳朝(25-27): 26号地块植桩基引孔330个, 累计引孔3270个, 完成率46.7%. 进场道路修筑100米, 累计完成1500米, 完成率75.6%. 27号地块散桩. 人员机具: 管理人员2人, 植桩基引孔6人, 桩机3台, 挖桩机2台, 挖桩机操作员2人, 27号地块散桩工4人. 输电线路: 22杆塔组立完成30%, 24杆塔组立完成, C11-11电压等级电缆敷设完成60%. D9-D12放线完成, AB11-AB18放线完成70%. 人员机具: 管理2人, 施工人员5人, 液压机3套, 牵张机3台.
其它事项	无
本日现场监理人员	王少, 王浩云, 王孝金, 刘德文
记录人: 李英	总监 (总监代表): 王孝金