

监理日记 ()

日期: 2023 年 7 月 17 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 21~32℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午到西沟地块巡视. 下午跟业主到西沟地块及开压站.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	开压站场地平整. 完成 80% 施工员 3 人. 挖机 1 台. 铲车 2 台. 西沟场区修路被当地人举报. 今天停工.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		黄永章
记录人: 黄永章		总监 (总监代表): 黄永章

