

监理日记 ()

日期: 2023 年 7 月 24 日

天气: 多云.

星期: 一

气温: 22 ~ 33℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午东郑地块桩基引孔巡视. 场区道路修筑. 下午总包. 业主. 分包到别的光伏地面项目学习观察 今日产生的监理文件. 资料: 日报. 监理检查记录.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郑地块引孔 50 孔, 场区道路修建 40M. 1 台挖机. 1 台引孔区.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王劲 冯伯武
记录人: 李洪		总监 (总监代表): 蔡永章

