

监理日记 ()

日期: 2023 年 7 月 30 日

天气: 雨

星期: 日

气温: 24~31℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	东郊区域引孔质量检查,道路修筑巡查,开压站打桩机组立离站. 今日产生的监理文件,资料:日报,施工日志	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊区域 1# 地块引孔 120 孔,主干道修筑 200 M, 西沟地块修筑道路,开压站打桩机组立完成, 晚上打挤密桩 9 孔, 17 人施工, 5 台挖掘机, 3 台引孔机, 1 台打桩机.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王翔, 勾兆武
记录人: 蔡		总监 (总监代表): 黄永革



扫描全能王 创建