

监理日记 ()

日期: 2023 年 7 月 31 日

天气: 阵雨

星期: 一

气温: 24-31℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 调阅东郑区引孔深度、孔径、孔距符合设计要求。 2. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郑区域: 引孔完成 120 孔, 放点 20 个, 主干道修筑完成 200 m。 施工人员 14 人, 引孔机 3 台, 挖机 5 台, 打桩机一台。 开压站: 送出线路图纸 西沟地块: 配合项目部场区修路。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		何仕武、王劲、朱子希
记录人: 李华		总监 (总监代表): 常永革

