

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 1 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 23~30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 实测东郊区域桩基引孔. 孔深. 孔距. 孔径符合设计要求. 2. 见证开压站静载试验. 3. 督促西郊区域场内修路覆盖绿网. 4. 巡视施工三现场. 检查现场安全情况良好.	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郊区域: 引孔完成30叶. 放点24叶. 经实测. 孔径及孔深符合设计要求. 东郊主干道修筑完成300m. 开压站: 静载实验完成. 西郊地块: 配合项目部场内修路, 覆盖绿网. 施工人数14人. 引孔机3台. 挖机5台. 打桩机一台.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		白化斌. 王劲. 宋马奇
记录人: 张		总监 (总监代表): 黄永华

