

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 10 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 23—32℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 东郊区域: 实测孔径、孔深、孔距符合设计要求。 2. 西沟区域: 复测桩位放点, 符合设计要求。 3. 开压站区域: 实测孔深、孔距符合设计要求。 4. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊区域: 钻孔 750 孔, 放点 270 个。经实测, 孔径及孔深偏差符合规范要求, 场内道路今天修 120 米。 西沟地块: 放点 100 个。今日清表 5 亩, 今日西沟场区道路修筑 40 米。补充覆盖绿网, 三牌一图及禁止牌安装。 开压站: 地基外理成桩 220 根。220V 青赔协调施工队 24 人。钻孔机 3 台。挖机 5 台。打桩机 1 台 (开压站地基处理)
其 它 事 项	开压站地基迁移, 由施工单位承诺 8 月 14 日前协调完成; 集电及送出线路塔基位置的青赔协调。	
本日现场监理人员		白化武, 王劲, 朱强
记录人: 李		总监 (总监代表): 黄永平

