

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 11 日

星期: 五

天气:晴

气温: $24 \sim 32^{\circ}\text{C}$

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.东郊区域:实测坑深,孔距符合设计要求. 2.西沟区域:检查进场道路覆盖绿网,对暴露不到位部位,进行补盖, 3.开压站区域:实测坑深,孔距,符合设计要求. 4.监理单位召开监理例会,会议内容详见会议纪要. 5.巡视施工现场,检查现场安全情况良.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊区域:引孔350孔,放点350个. 场内道路今天修100米. 西沟地块:放点0个,今日清表5亩,今日西沟场区道路修筑5千米 补充覆盖绿网.3台打桩机进场 开压站:地基处理成桩170根,开压站素土挤密桩取土样,临建房屋 到场,临建所需砂子,水泥到场.220V青赔协调.跟进集电 线路设计绘图. 施工人员24人、引孔机3台,挖机5台,打桩机1台(用于开压站地基外建)	
其 它 事 项	开压站及墓迁移,合作单位承诺8月4日前协调完成; 输电线路塔基位置的青赔协调.		
本日现场监理人员		白化武、王勃、尹号兵	
记录人: 姜		总监(总监代表): 黄永革	



扫描全能王 创建