

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 15 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 22~32℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 东郊区域: 实测孔深、孔径、孔距符合设计要求。 2. 西沟区域: 实测孔深、孔径、孔距在容许偏差范围内。 3. 升压站区域: 实测孔深、孔距符合设计要求。 4. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊区域: 引孔 320 孔, 放点 100 个。经实测, 孔径及孔深偏差符合规范要求。梯进场道路今天修 50 米。场内道路今天修 150 米。 西沟地块: 引孔 10 个, 放点 200 个。今日清表 10 亩。西沟场内道路今天修 20 米。 升压站: 地基处理成桩 240 根。送出线路 GT 开挖。基础钢筋开始加工。施工队 24 人。引孔机 6 台、挖机 5 台、打桩机 1 台 (用于升压站地基处理) 装载机 2 台、钢筋切断机 1 台、钢筋弯曲机 3 台、钢筋调直切断机 1 台、筛沙机 1 台。
其它事项	输电送出线路塔基位置的青赔协调。	
本日现场监理人员		白世武、王强、朱强
记录人: 朱强		总监 (总监代表): 朱永革

