

# 监理日记 ( )

日期: 2023 年 8 月 16 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 25-36℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

|          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监理工作情况   | 1.东郊区域:测另桩位.桩孔深度.孔距.孔径.符合设计要求.<br>2.西郊区域:测另桩位.孔深.孔径.孔距.在容许偏差范围内.<br>3.开压站区域:测另孔深孔距符合设计要求.<br>4.巡视施工现场.检查现场安全情况良好. |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 施工情况     | 承包单位                                                                                                              | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|          | 上海电力安装第一工程有限公司                                                                                                    | 东郊区域:引孔26个.放点630个.经实测,孔径孔深偏差符合规范要求.场内道路今天修200米.<br>西郊地块:引孔100个.放点200个.今日清表20亩,西郊场内道路今天修5米.<br>开压站:地基处理成桩240根.送电97开挖.基础钢筋开始加工.主变基础开挖完成.主变基础混凝土垫层浇筑完成.南侧挡墙基础施工.清表放线完成.南侧挡墙基础所需白灰到场.<br>施工人数24人.引孔机6台.挖机5台.打桩机1台.装载机2台.钢筋切割机1台.钢筋弯曲机3台.钢筋调直切断机2台.筛沙机1台. |  |
| 其它事项     | 协调送出线路塔基位置的清理协调.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 本日现场监理人员 |                                                                                                                   | 白仁武.王劲.朱辉                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 记录人: 李   |                                                                                                                   | 总监(总监代表): 蔡永章                                                                                                                                                                                                                                        |  |

