

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 17 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 25~26℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.东郊区域:旁站支架基础桩孔,浇筑砼,内容详 况旁站记录. 2.西沟区域:检查桩基引孔深度,桩距符合设计 要求. 3.检查送出线路1#塔基桩孔符合设计要求. 4.检查开压站.主变基础钢筋绑扎,符合设计要求 5.巡视施工三现场.检查现场安全情况良.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊区域:引孔200孔,放点400个,浇筑78个.经实测,孔径孔深偏差符 合规范要求.东郊场内道路今天修100米. 西沟区域:引孔90个,放点300个,清表20亩.西沟场内道路今天修5米. 开压站:地基处理成桩260根.送出线路G7开挖完成50%基础钢筋 加工,主变基础开挖完成,主变基础钢筋及模板安装完成.主变基础 北侧构架开挖完成,南侧挡墙基础开挖完成.青赔协调. 施工员5人,引孔机1台,挖机5台,打桩机1台(用于开压站地基处理),装载机2台, 钢筋切断机1台,钢筋弯曲机3台,钢筋调直切断机1台,筛沙机1台.	
其 它 事 项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调.		
本日现场监理人员		白化武、王劲、朱强	
记录人: 李		总监(总监代表): 黄永军	

