

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 17 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 25-34℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 东郊区域: 检查孔深、孔距, 符合设计要求。 2. 西郊区域: 检查柱位放点, 在零偏差范围内。 3. 检查送出线路 G7、G15、G21 开挖孔强, 均符合设计要求。 4. 升压站区域: 验收主变防火墙开挖尺寸, 垫层浇筑安装, 符合设计要求, 同意下道工序施工。 5. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊区域: 引孔 27 个, 放点 40 个, 浇筑 1 个, 精修道路完成 20%。 西郊区域: 引孔 1 个, 放点 30 个, 今日清表 0 亩, 场内道路今天修 0 米。 升压站: 地基处理成桩 220 根, 送出 G7 开挖完成 85%, G15 开挖完成 100%, G21 开挖完成 70%, 主变防火墙基础垫层浇筑完成, 主变北侧构架基础模板安装, 电抗器模板安装, 主变混凝土养护。 青赔协调。 施工人员 63 人, 引孔机 6 台, 挖机 5 台, 打桩机 1 台, 布场机 2 台, 装载机 2 台, 渣土车 2 辆, 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直机 1 台, 筛沙机 1 台。
其它事项	涉及送出线路塔基位置的青赔协调。	
本日现场监理人员		白化武、王强、徐磊
记录人: 樊	总监 (总监代表): 黄永军	

