

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 2 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 23-31℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 东郑区域: 实测桩基引孔. 孔深. 孔径. 孔距. 符合设计要求. 2. 监理见证开孔桩土工试验取样. 3. 督促西沟区域施工单位, 提供进场设备资料. 4. 巡视施工现场. 检查现场安全情况良.	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郑区域: 引孔完成 180 孔, 放点 320 个. 经实测, 孔径及孔深符合设计要求. 东郑入场道路约 1.5 km, 到今天修了大约 60 米左右, 累计 850 米. 开压站: 土工试验取样完成. 西沟地块: 配合项目部场区修路覆盖绿网. 修大约 30 米左右. 班组人员 14 人, 引孔机 3 台, 挖机 5 台, 打桩机一台.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		白化武. 王劲. 孙号兵
记录人: 张		总监 (总监代表): 黄永章



扫描全能王 创建