

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 21 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 20~29℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.督促施工单位,基坑清淤. 2.巡视施工现场,检查现场安全情况良好.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊区域: 入场入场道路精修 70 米, 场内网变扩展道路修筑 50 米. 其它因雨后场地泥泞未施工. 西郊地块: 因雨后场地泥泞未施工, 下午进行场地道路复勘. 开压站: 开压站场地内积水清理, 基坑内淤泥清理. 送出线路: 送出线路 G7、G15 掏挖完成, G2 掏挖完成 50%. 施工人数 6 人, 冲孔机 6 台, 挖机 5 台, 打桩机 1 台, 布草机 2 台, 装载机 2 台. 渣土车 2 辆, 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直机 1 台, 筛沙机 1 台.
其 它 事 项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调.	
本日现场监理人员		白化斌、朱劲、朱强
记录人: 朱强		总监 (总监代表): 黄永军

