

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 22 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 22~34℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 西沟区域: 实测桩深、桩径、桩距, 符合设计要求。 2. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。 3. 监理组组织召开监理例会, 会议内容: 纪要, 会议纪要。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东沟区域: 入场入场道路精修 200 米。 西沟地块: 今日进行场地道路实测, 西沟新确定道路修筑 100 米, 桩基成孔 20 个, 桩基成孔 4 个。 开压站: 今日地基处理填方雨后渗水坍塌桩孔 5 个, 地基处理成桩 80 根, 开压站构架基础预埋地脚螺栓安装完成, 主变防火墙基础钢筋绑扎完成, 主变防火墙基础模板安装完成。 送出线路: 青赔协调, 送出线路修路 G19、G20、G21 修路完成 100%, G20 完成 50%, G1 完成 20%。 施工人数 6 人, 引孔机 1 台, 挖机 1 台, 打桩机 1 台, 吊钩机 2 台, 装载机 2 台, 渣土车 2 辆, 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直切断机 1 台, 筛沙机 1 台。
其它事项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调。	
本日现场监理人员		白化斌、王勃、徐强
记录人: 徐强		总监 (总监代表): 蔡永军

