

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 28 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 20 ~ 23℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.验收送出线路G4.G20.G21基坑.符合设计 要求.同意下道工序施工. 2.验收开压站一次舱结构.符合设计要求. 3.巡视施工现场.检查现场安全情况良		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东部区域:因雨后道路湿滑.今日未施工. 西部地块:场区新确定道路.修路50米.下午打桩机调试卷扬. 开压站:场地泥泞地基处理素土挤密桩未施工.开压站基坑内排放积 水已完成.开压站第二批钢筋进场.出线保护间隔避雷器.PT基 础钢筋绑扎完成50%.GIS基础模板安装完成50%.开压站一次 舱基础开挖完成20%. 送出线路:青赔协调.送出线路G4基坑验收.G20.G21基坑验收.G20 钢筋绑扎完成60%.G21钢筋绑扎100%. 施工人员6人.引孔机6台.挖机5台.打桩机1台.夯土机2台.装载机2台.渣土车2 辆.钢筋切断机1台.钢筋弯曲机3台.钢筋调直机1台.筛沙机1台.	
其 它 事 项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调.		
本日现场监理人员		白化武.王列.朱强	
记录人: 李		总监(总监代表): 蔡永丰	