

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 8 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 22~30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 整理签署施工单位报送资料. 2. 熟悉施工图纸. 3. 检查现场安全. 无安全隐患.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊区域: 下雨未施工. 西郊地块: 下雨未施工. 开压站: 下雨未施工. 施工员 18 人. 引孔机 3 台. 挖机 5 台. 打桩机 1 台 (开压站地基处理)
其它事项	开压站改址迁移, 合作单位承诺 8 月 14 日前协调完成; 集电及送出线路塔基位置的青赔协调.	
本日现场监理人员		白化武, 王帅, 冉岳
记录人: 杨		总监 (总监代表): 洪永革

