

监理日记 ()

日期: 2023 年 9 月 28 日

星期: 四

天气: 小雨

气温: 13~19℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理监理资料. 2. 巡视施工现场, 检查现场安全无隐患. 3. 召开监理例会.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊地块光伏场区. 西沟地块光伏场区. 阳朝地块光伏场 区. 开压站: 下雨未施工. 送出线路. 集电线路: 正在积极办理手续中.
其 它 事 项	集电及送出线路塔基位置, 与青阳协调. 东郊: 现场清表过慢, 耽误施工进度. 部分道路路基过软, 重载车辆无 法通行, 存在安全隐患.	
本日现场监理人员		白仁武, 王勃, 林岩, 王孝金
记录人: 蔡		总监 (总监代表): 黄九章