

监理日记 ()

日期: 2023 年 9 月 1 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20~30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 验收开压站出线构架基础、GIS基础、主变油池基础垫层、一次舱基础、棚板钢筋、模板, 符合设计及规范要求。 开压站浇筑规范, 内容详见旁站记录。 2. 东郊区域: 旁站抽取浇筑规范, 内容详见旁站记录。 3. 整理图纸, 召开监理例会, 会议内容: 详见旁站记录, 会议纪要。 4. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郊区域: 引孔330个, 放线0个, 浇筑30个, 随变道路修筑100米。 西郊地区: 引孔80个, 场区新确定道路修路130米, 今日清表10亩, 场区道路修筑10米。 开压站: 地基处理成桩30根, 出线架构基础浇筑完成, GIS基础浇筑完成50%, 主变油池基础垫层浇筑完成, 一次舱基础棚板浇筑完成。 送出线路: 送出线路G22开挖完成50%, G6基础开挖完成50%。 集电线路: 集电线路塔基认地完成。

		现场人员、机具情况: 东郊区域: 管理 7 人, 施工人员 42 人, 履带式潜孔钻机 5 台, 空压机 5 台, 挖机 3 台. 西沟区域: 管理人员 6 人, 打桩 6 人, 清表工 10 人, 挖机 4 台, 装载机 1 台, 打桩机 3 台. 开压站: 项目管理人员 7 人, 地基施工队 7 人, 土建施工队 22 人, 送出线路施工人员 35 人. 地基施工队: 打桩机 1 台, 挖机 1 台, 铲车 1 台, 布焊机 2 台, 发电机 1 台. 土建施工队: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直切断机 1 台, 筛沙机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 1 台, 渣土车 2 辆.
其它事项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调.	
本日现场监理人员		白化武 王钟 朱号年
记录人: 李	总监 (总监代表): 袁永军	