

监理日记 ()

日期: 2023. 年 9 月 10 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 20-31℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 东联区雨后道路湿滑, 未施工 2. 西河村业封路, 未施工 3. 阳朝 未施工 4. 开压站场地清理积水, 二次舱基础钢筋绑扎, 模板安装及验收完成80%, 符合设计要求。 5. 巡视施工现场, 检查现场安全情况良好。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东联地块光伏场区: 雨后道路湿滑, 未施工。 西河地块光伏场区: 林业站用工进行封路, 我方工人不能进场, 现场停止施工。 阳朝地块光伏场区: 今日未施工。 开压站: 开压站场地内积水清理完成, 主变防火墙体第一遍抹灰完成, 二次舱基础中间墙壁钢筋绑扎, 模板安装及验收完成80% 送出线路: G22 钢筋绑扎完成50%, G23基础开挖完成80%, 协调村马乡村委会和乡政府领取青赔补偿款, 协调郑官镇 G25-28 青赔。

集电线路:青赔协调.

现场人员、机具情况:

东郑地块光伏区:下雨未施工.

西沟地块光伏区:下雨未施工

开压站 : 项目管理人员7人,土建施工队28人,送出线路施工人员8人.

土建施工队: 钢筋切断机1台, 钢筋弯曲机3台, 钢筋调直切断机1台, 筛沙机1台, 铲车1台, 挖机2台, 渣土车2辆, 压路机1台.

其它事项

集电及送出线路塔基位置的青赔协调.

西沟:林业站把路用土封住不能施工.请项目部尽快协调解决.

因修路及清表速度严重影响施工进度.打桩停止施工造成机械人员误工费损失.请项目部尽快解决协调.

本日现场监理人员

白化斌. 王亚卿. 朱另兵

记录人:

齐芳

总监(总监代表):

黄永革